



**Oggetto:** Interventi relativi al Progetto "Valorizzazione delle risorse idriche per l'ottimizzazione dell'acquacoltura in ambiente lacustre: realizzazione di un modello intensivo auto-depurante per l'ingrasso negli invasi aziendali (SAMPEI): lavori di realizzazione impianti elettrici, idraulici e impianto fotovoltaico a servizio di invaso e impianto di fitodepurazione"

**Stazione appaltante:** Università degli Studi di Catania

**Impresa:** S.B.S. Costruzioni S.r.l., Via N. Machiavelli n.174 – Paternò (CT) (P.IVA: 03981790870)

**CIG:** 976270897F

**CUP:** G67B18000260009

**Contratto:** Scrittura Privata – Rep. Dec. n. 182/2023 prot. n. 166794 del 10/07/2023.

**Importo dei lavori a base d'asta:** € 157.105,09 compreso € 2.236,11 per oneri della sicurezza oltre IVA.

**Percentuale di ribasso offerto:** 25,85%.

**Importo dei lavori affidati:** € 117.071,46 (di cui € 2.236,11 per oneri della sicurezza) oltre IVA.

**Importo dei lavori di perizia di variante:** € 16.022,41 (già ribassati del 25,85%) oltre IVA.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art.102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

### 1. - PREMESSE

#### 1. - Contratto:

Scrittura Privata – Rep. Dec. n. 182/2023 prot. n. 166794 del 10/07/2023;

#### 2. - Somma autorizzata:

€ 117.071,46 (di cui € 2.236,11 per oneri della sicurezza) oltre IVA

#### 3. - Aggiudicataria:

S.B.S. Costruzioni S.r.l., Via N. Machiavelli n.174 – Paternò (CT) (P.IVA: 03981790870);

#### 4. - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Stabilito dall'art. 6 della Lettera di Contratto, in giorni 30 (trenta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna avvenuta in data 31 luglio 2023;

#### 5. - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 31/07/2023 con scadenza fissata per il 30/08/2023, successivamente:

- la sospensione in data 04/08/2023, per eccessive temperature e periodo di chiusura dell'Ateneo;
- la ripresa in data 28/08/2023, con completamento dei lavori fissato per il 23/09/2023;
- la sospensione in data 20/09/2023, per nuove esigenze determinate durante l'esecuzione dei lavori;
- la definizione delle nuove attività e relativa sottomissione della perizia di variante;
- l'approvazione della perizia di variante 02/10/2023;
- la ripresa in data 03/10/2023, con completamento dei lavori fissato per il 21/10/2023;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 20/10/2023.

1

## 6. - Credito dell'Impresa:

Sono stati emessi:

- SAL n.1 per un importo di € 117.071,46 + IVA al 22%, di cui € 585,35 per trattenute dello 0,5%.

Come risulta dalla contabilità finale dei lavori (SAL n.2 - ultimo), di importo pari ad 16.022,41 oltre IVA al 22%, l'ammontare netto a saldo finale del credito dell'impresa, corrisponde ad € 16.607,76 + I.V.A. al 22%, compreso il recupero delle trattenute applicate.

## 2. - VISITA DI CONTROLLO

Avendo, successivamente alle operazioni di controllo e verifica, ricevuti i certificati dei materiali impiegati per la esecuzione delle lavorazioni, dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, in aggiunta alle normali visite di verifica dello stato dei lavori, la D.LL. si è recata presso il cantiere di cui all'oggetto in data 23 ottobre 2023 rilevando la completa realizzazione dei lavori. Sulla base di ciò il sottoscritto Direttore dei Lavori redige il presente certificato di regolare esecuzione.


## 3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze delle visite sopra riferite, il sottoscritto Direttore dei lavori, VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,  
CONSIDERATO:

1. che i lavori eseguiti dall'Impresa S.B.S. Costruzioni S.r.l., Via N. Machiavelli n.174 – Paternò (CT) (P.IVA: 03981790870), corrispondono a quelli indicati nel contratto;
2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
3. che l'impresa ha firmato i documenti contabili senza riserve;
4. che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro, codice ditta posizione assicurativa 13513485/68 PAT n. 90911853-05;
5. Che l'impresa è iscritta al Registro Imprese di Catania al n. CT 266536;
6. Che a seguito delle risultanze della richiesta di regolarità contributiva DURC ON LINE (INAIL\_29962466), la ditta risulta essere in regola;
7. Che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi;
8. Che l'Impresa risulta in regola nei confronti dell'I.N.P.S. (protocollo n. 37935446 – scadenza 03/02/2024);
9. Che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
10. Che nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;
11. Che l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 133.093,87, di cui € 16.022,41 come perizia di variante, comprensivi di € 2.236,11 per oneri della sicurezza + Iva al 22%, è compreso nei limiti della somma autorizzata di € 157.105,09 di cui € 2.236,11 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) + I.V.A. al 22%;
12. Che sono stati emessi n.2 certificati di pagamento per complessivi € 133.093,87 comprensivi di € 2.236,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

## CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa S.B.S. Costruzioni S.r.l., Via N. Machiavelli n.174 – Paternò (CT) (P.IVA: 03981790870), in base al contratto - Scrittura Privata – Rep. Dec. n. 182/2023 prot. n. 166794 del 10/07/2023, sono regolarmente eseguiti e



2




**LIQUIDA**

l'importo netto in € 16.607,76 (diconsi euro sedicimilaseicentosette/76) oltre IVA al 22%, che può pagarsi all'Impresa, salvo l'approvazione del presente atto.

Catania 27/10/2023

Per l'Appaltatore  
(Geom. S. Barzi)



Il Direttore dei Lavori  
(ing. E. Parrinello)



Visto: il Responsabile Unico del Procedimento  
(ing. P. Ricci)

