



UNIVERSITÀ  
degli STUDI di  
CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
APPROVVIGIONAMENTO LAVORI

## RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

OGGETTO DEL CONTRATTO: Impianto di produzione acqua calda a servizio degli spogliatoi CUS Catania.

CIG: 74042303E3

DATA INIZIO: 30.03.2018

CONCLUSIONE: 04.04.2018

AGGIUDICATARIO: TECNOSERVICE srl

RUP: ing. U. Grimaldi

IMPORTO CONTRATTUALE (IVA COMPRESA): €8.418,00=

IMPORTO LIQUIDATO (IVA COMPRESA): €€8.418,00=

EVENTUALE SCOSTAMENTO:

PAGAMENTO	DATA LIQUIDAZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
A.L. Prot.88940	03.07.2018	€8.418,00=

F.to

Il RUP ing. U. Grimaldi