



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Approvvigionamento Lavori

IL DIRIGENTE

CT: 24-10-2023
Prot. 209063

- Vista la legge n. 168/1989;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. Rep. 881 del 23/03/2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 3387 del 08/10/2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, come da ultimo modificato con D.R. Rep. 2120 del 23/06/2022;
- Visto il Regolamento in materia di affidamento di lavori, beni e servizi, per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. Rep. 2277 del 05/07/2022;
- Visto il DDG Rep. 884 del 21/03/2022, prot.128168, con il quale, a partire dalla medesima data, l'incarico di Dirigente ad interim dell'Area Centrale Unica di Committenza è assunto dal Direttore Generale, prof. Giovanni La Via;
- Visto che il CdA con delibera del 30/03/2023 ha approvato il progetto, redatto dall'ing. C. Raimondi, di "Valorizzazione delle risorse idriche per l'ottimizzazione dell'acquacoltura in ambiente lacustre: realizzazione di un modello intensivo auto-depurante per l'ingrasso negli invasi aziendali (SAMPEI)", per un importo complessivo di € 730.000,00 ed ha preso atto del DDG n. 183/Pesca, prot. 4633 del 29/03/2023, della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, con il quale è stato approvato l'addendum alla Convenzione del 19/04/2019 ed è stata prorogata al 31/10/2023 la data di scadenza dei termini di chiusura del progetto, così come richiesto con nota prot. 120942 del 27/03/2023 a firma del Responsabile Scientifico, prof.ssa M. Ferrante e del RUP, ing. Piergiorgio Ricci;
- Vista la Determina prot. 148218 del 29/05/2023 che, a seguito della gara Cod. N. 00070 sulla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement, ha aggiudicato i lavori di "Valorizzazione delle risorse idriche per l'ottimizzazione dell'acquacoltura in ambiente lacustre: realizzazione di un modello intensivo auto-depurante per l'ingrasso negli invasi aziendali (SAMPEI) - Lavori di realizzazione impianti elettrici, idraulici e impianto fotovoltaico a servizio di invaso e impianto di fitodepurazione" all'Impresa S.B.S. Costruzioni S.r.l., Via Machiavelli n.174 — 95047 Paternò (CT), P.IVA 03981790870 – CIG 976270897F e CUP G67B18000260009;
- Visto il contratto stipulato in data 10/07/2023, Rep. 182, prot. 166794 per l'importo di € 117.071,46 di cui € 2.236,11 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto del 25,85%;
- Vista la nota prot. 200585 del 06/10/2023 con la quale il RUP, ing. Piergiorgio Ricci, trasmette la perizia di variante e suppletiva costituita da: relazione tecnica, computo metrico estimativo e quadro economico iniziale e complessivo dei lavori;
- Vista l'annotazione del 20/10/2023, alla perizia assunta al prot. 200585 del 06/10/2023, con la quale il RUP, ing. Piergiorgio Ricci, ad integrazione della perizia stessa, trasmette lo schema di atto di sottomissione, parte integrante della stessa;
- Considerato che dalla predetta perizia di variante e suppletiva si evince un aumento contrattuale rispetto al valore originario contenuto entro i limiti fissati dalla vigente normativa (20%

ff
90



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Area della Centrale Unica della Committenza
Approvvigionamento Lavori

IL DIRIGENTE

dell'importo contrattuale) e quindi di € 19.979,49 inclusa IVA al 22% e € 432,16 per integrazione spese tecniche;

- Visto che l'intervento in questione è stato assunto in data 17/10/2023 sul C.R.F. 21034006 co.an. M14 intervento n.95143/2023 per l'importo di € 19.979,49;
- Considerato che occorre procedere all'approvazione della spesa e della perizia di variante e suppletiva, costituita come sopra descritto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la superiore spesa e la perizia di variante e suppletiva, per l'importo complessivo di € 19.979,49 inclusa IVA al 22%;
- di fare gravare la spesa sull'intervento n. 95143/2023 – C.F.R. 21034006 co.an. M14;
- di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Università (<http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>)

Il Dirigente
Prof. Giovanni La Via